

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей (1-4 квартал 2015г.)

Генеральный директор
ОАО "Новинномысская электросетевая компания"
Е.В.Шинкарев
2015г.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования [отчетный год]												Отклонение***				Причины отклонений				
			I кв.						II кв.		III кв.		IV кв.		Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Остаток профинансировать по результатам отчетного периода*		млн. рублей	%	в том числе за счет	
			план		факт		план	факт	план	факт	план	факт	за отчетный квартал	всего		за отчетный квартал	уточнения стоимости по результатам утвержденных оценок ПСД					уточнения стоимости по результатам закупок процедур	
			план**	факт***	план	факт																	план
	ВСЕГО по объекту РФ:		30.116	32.902	0.582	2.181	4.827	3.229	6.354	5.381	18.353	22.111	32.903	22.111	24.910	14.118							
	Период регулирования 2015 год		30.116	32.902	0.582	2.181	4.827	3.229	6.354	5.381	18.353		32.903	22.111	24.910	14.118							
I	Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч.		18.143	16.600	0.582	2.077	2.948	2.803	5.127	1.508	9.486	10.212	16.601	10.212	16.135	9.746							
I.1.1	Профильные объекты, в т.ч.																						
I.1.1.1	Реконструкция ВЛ-6,10,0,4кВ с заменой голого провода на провод СИП, замена опор		1.561	1.417	0.582	0.166	0.585	0.593	0.048	0.000	0.346	0.658	1.417	0.658	1.071	0.312							
	ВЛ-10кВ №1 "Детская больница" ТП-104 -ТП-220		0.582	0.582	0.582		0.582						0.582		0.582								
	ВЛ-10кВ №8 " Стелная"		0.062	0.062							0.062	0.062	0.062	0.062									
	ВЛ-0,4кВ ул. Стелная -Д. Бедного		0.284	0.284							0.284	0.284	0.284	0.284									
	ВЛ-0,4кВ №227		0.024	0.024		0.024			0.024				0.024		0.024								
	ВЛ-0,4кВ № 12		0.012	0.011				0.011	0.012				0.011		0.011								
	ВЛ-0,4кВ №217.2		0.012	0.012		0.012			0.012				0.012		0.012								
	ВЛ-0,4кВ №74 ул. Коммунистическая		0.455				0.455																
	ВЛ-0,4кВ №225.5		0.130	0.130		0.130	0.130						0.130		0.130								
	ВЛ-0,4кВ №47.1			0.177								0.177	0.177	0.177	0.177	0.177	0.177						
	ВЛ-0,4кВ №67.1			0.041								0.041	0.041	0.041	0.041	0.041	0.041						
	ВЛ-0,4кВ №274.2			0.048								0.048	0.048	0.048	0.048	0.048	0.048						
	ВЛ-0,4кВ №214.20			0.046								0.046	0.046	0.046	0.046	0.046	0.046						
I.1.1.2	Реконструкция КЛ-6кВ, 10кВ, 0,4кВ		5.022	6.515	0.000	0.836	1.149	0.000		0.009	3.873	5.670	6.515	5.670	6.515	5.670							
	КЛ-10кВ Ф-117 ПС "НовоИевинномысская"		0.330								0.330												
	КЛ-6кВ № Т-63А		0.881	1.027							0.881	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027						
	КЛ-6кВ № Т-66А		0.873	1.025							0.873	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025						
	КЛ-6кВ № К-65		0.200								0.200												
	КЛ-6кВ № К-66		0.239								0.239												
	КЛ-10кВ № 81-156		0.135								0.135												
	КЛ-6кВ №77-157		0.128								0.128												
	КЛ-6кВ №156-157		0.136								0.136												
	КЛ-10кВ №124.-158.3		0.951	2.118							0.951	2.118	2.118	2.118	2.118	2.118	2.118						
	КЛ-0,4кВ от РП-3РПЗ.15 до ж/д ул. Гагарина, 49		0.313	0.203			0.313			0.009		0.194	0.203	0.194	0.203	0.194	0.194						
	КЛ-0,4кВ № 225.5		0.836	0.836		0.836	0.836						0.836	0.836	0.836	0.836	0.836						
	КЛ-6кВ №199.1 до ТП-224.6			0.108								0.108	0.108	0.108	0.108	0.108	0.108						

